

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021 (1)**

ITEM	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final					
				Porcentaje	Monto					%	cta				Inicia	Término	Duración	Inicia	Término	Duración
<b>BOCAS DEL TORO</b>																				
<b>AÑO 2018</b>																				
1	Construcción de cerca perimetral y mejoras al <b>Puesto de Salud Las Delicias</b> 2017-01-12-201-01-LP-004661	FERRETERIA BOCAS DEL TORO S.A.	4.2E+09	0%	0.00	63,554.07		63,554.07	100%	0	0	26/10/2017	15/12/2017	60 días calendario			Acta de Aceptación Final de 15 de enero de 2018 con 54.57% no ejecutado Multa por B/.1,075,13			
2	Mejoras al <b>Centro de Salud de Miramar</b> , Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-LP-004880	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4.2E+09	0%	0.00	37,956.46		37,956.46	100%	100%	1	15/05/2018	13/07/2018	60 días calendario			Acta de Aceptación Final de 13 de julio de 2018			
3	Construcción de <b>marquesina</b> , impermeabilización de techo, cambio de canales y mantenimiento de paredes del <b>MINSA-CAPSI de Finca 30</b> . 2018-0-12-201-01-LP-004913	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4.2E+09	0%	0.00	47,737.36		47,737.36	100%	100%	1	30/08/2018	27/11/2018	90 días calendario	28/11/2018	07/12/2018	10 días calendario =100 dc total	Acta de Aceptación Final de 7 de diciembre de 2018		
4	R-118 Mejoras al <b>Puesto de Salud de Cayo de Agua</b> , Distrito de Bocas del Toro, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-CM-004970	EVER FREE, S.A.	4.2E+09	0%	0.00	47,520.84		47,520.84	100%	100	1	30/10/2018	15/12/2018	45 días calendario						
<b>AÑO 2019</b>																				
5	Mejoras al <b>Centro de Salud de Miramar</b> , Corregimiento de Miramar, Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro.	EVER FREE, S. A.	OC 4200230839	0%	0.00	21,731.65		21,731.65	100.00%	100.00%	1	29/07/2019	26/09/2019	60 DÍAS CALENDARIO			Acta de Aceptación Final de 27 de septiembre de 2019			
<b>CHIRIQUÍ</b>																				
<b>AÑO 2017</b>																				
6	Pedido No.16-569 Ejecución y desarrollo de los planos de Anteproyecto y finales para la construcción de la obra civil para la Ampliación del <b>Centro de Salud de Alanje</b> , ubicado en el Distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí. MSP 016-0-12-0-04-AV-017117	Grupo Jaramillo, S. A.	034 (2016)	25%	75,000.00	300,000.00		300,000.00	100%	100.00%	6	21/11/2016	20/03/2017	120 días calendario	21/03/2017	22/12/2017	270 días calendario =390 dc total refrendada 2-6-17	Acta de Aceptación Final de 12 de diciembre de 2017		
<b>AÑO 2018</b>																				
7	Pedido 16-497. Ejecución del Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las Mejoras de <b>Centro de Salud de Las Lomas</b> , ubicado en la comunidad de Las Lomas, Distrito de David, Provincia de Chiriquí. MSP 2016-0-12-0-04-AV-017176	Constructora Jaramillo, S. A.	037-2016	25%	36,250.00	145,000.00		145,000.00	100%	100%	3	03/05/2017	03/09/2017	4 meses	03/09/2017	03/12/2018	15 meses =19 meses total refrendada 9-11-18	Acta de Aceptación Final de 3 de diciembre de 2018		
<b>AÑO 2019</b>																				
8	Suministro de material, equipo y todo lo que se requiera para la adecuación del foso de bombeo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del <b>MINSA CAPSI de Dolega</b>	Ingenieros y Técnicos, S. A.	OC 4200207371			4,316.65		4,316.65	100%			22/04/2019	24/06/2019	45 días hábiles			Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2019			
9	Suministro e instalación de central de aire acondicionado de 7.5 toneladas en el área de Laboratorio del <b>Policentro de Salud de Puerto Armuelles</b>	Bienes y Servicios Nacionales, S. A.	OC 4200215411			13,995.60		13,995.60	100%			16/05/2019	26/06/2019	30 días hábiles			Acta de Aceptación Final de 4 de junio de 2019			

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021 (1)

ITEM	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final					
				Porcentaje	Monto					%	cta				Inicia	Términa	Duración	Inicia	Términa	Duración
<b>AÑO 2020</b>																				
10	Pedido 16-5342. Estudio, Anteproyecto, Diseño, Desarrollo de Planos de construcción final, equipamiento Médico y no Médico, Capacitación, para la construcción de la Ampliación del Centro de Salud de Boquerón 2016-0-12-0-04-LV-020487	Constructora DELSEL, S. A.	038-2018	10%	53,696.67	536,966.66		536,966.66	100.00%	100.00%	8	07/12/2018	05/12/2020	730 días calendario			Proyecto funcionando desde Noviembre de 2020. Acta de Aceptación Final de 5 de diciembre de 2020 refrendada 26-5-2021 <b>A la espera de refrendo del Contrato.</b>			
<b>AÑO 2010</b>																				
11	Construcción del Centro de Salud Materno Infantil de Tambo, corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. Pedido 102058. Acto Publico 2010-0-12-0-02-AV-002010	Faiska Constructora S.A.	225(2010)			1,045,000.00		1,045,000.00				16/12/2011	11/10/2011	180 días	Adenda 1 (no ubicada)		Adenda 2	240 días calendarios (A1 y A2) ref/18-11-2011		
															Adenda 3		324 días calendarios, nueva fecha 28/12/2012, no tramitadas	Debido a que los trabajos correspondientes a la obra fueron suspendidos de manera unilateral, se realizaron los tramites requeridos para la Resolución Administrativa numero 304 de 16 de abril de 2013.		
<b>AÑO 2013</b>																				
1	Terminación de la construcción del Centro Materno Infantil de Tambo y el suministro e instalación del Mobiliario y Equipos. 2013-0-12-0-02-CD-009701	Inversiones Cincuentenario S.A.	096 (2013)	30%	510,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	44%	43.72%		23/09/2013	03/06/2014	180 días calendario			Resolución de Contralo de _____ Proyecto reformulado en contrato nuevo. Al mes de julio de 2018 no ha llegado respuesta de Asesoría Legal			
<b>AÑO 2018</b>																				
12	Pedido 17-2266. Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para el reemplazo de la cubierta de techo de la Sala de Fisioterapia del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé. 2017-0-12-0-02-LV-022433	Servicios y Pinturas Coro, S. A.	012 (2018)	0%	0.00	96,298.82		96,298.82	100%	100%	2	13/06/2018	24/07/2018	30 días hábiles	25/07/2018	31/08/2018	28 días hábiles =58 dh total refrendada 15-11-2018	Acta de Aceptación Final de 31 de agosto de 2018		
<b>AÑO 2019</b>																				
13	Pedido 17-1466 Desmontaje, Reposición de estructura y cubierta de techo del Depósito Regional de Medicamentos, Corregimiento de Penonomé, Provincia de Coclé. 2017-0-12-0-02-LP-023142	H. J. Constructores, S. A.	044-2018			131,610.00		131,610.00	100	94.01	2	12/11/2018	11/03/2019	120 días calendario	13/03/2019	09/06/2019	120 días calendario =240 dc total refrendada 08-07-2019	Acta de Recibo Sustancial de 09 de julio de 2019 (Refrendada 22-11-2019) Pendiente de asignación de partida presupuestaria para elaboración de Adenda #2 de tiempo (hasta 14-6-2019) y monto por B/12,005.51. Justificación en Legal DIS, devuelta (2-3-2021) para verificación. Se han pagado 2 cuentas, falta la #3 del 100%.		
14	Pedido 16-3280. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Penonomé, ubicado en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018516	URBAN COMPANY S.A.	075 (2016)			325,190.40		325,190.40	100%	100.00%	5	02/10/2017	02/03/2018	5 meses	02/03/2018	02/12/2018	9 meses =14 meses total refrendada 13-11-2018	6 meses =20 meses total refrendada 23-5-2019 Instalación Funcionando		
																	Acta de Aceptación Final de 02 de junio de 2019 Cuenta #5 del 100% aprobada esperando la firma del fiscalizador de CGR			
15	Pedido 16-5171. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Olá, en la Provincia de Coclé MSP 2016-0-12-0-02-LV-019667	CONSTRUCTORA S.P. S.A	17 (2017)	30%	129,197.38	430,657.93	Adenda #2 de monto y tiempo <b>(46,827.37)</b>	383,830.56	100%	47.43%	1	15/06/2017	10/02/2018	240 días calendario	11/02/2018	31/08/2018	210 días calendario =450 dc total refrendada 21-09-2018	295 días calendario =745 dc total refrendada 4-3-2020		
																	Acta de Aceptación Final de 20 de junio de 2019			



**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021 (1)**

ITEM	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final							
				Porcentaje	Monto					%	cta				Inicia	Término	Duración	Inicia	Término	Duración		
<b>AÑO 2018</b>																						
24	Pedido 16-4849. Impermeabilización de las losas del techo del Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste. MSP 2016-0-12-0-15-AV-019538	Multiservicios Integrales, S. A.	051(2017)	10%	30,969.49	309,694.90	Adenda #3 en tramite	309,694.90	100%	100%	1	16/07/2018	13/10/2018	90 días calendario	Adenda #1 de Cambio de Partida refrendada 20-12-2018	Adendas #2 de certificación de vigencia 2018 refrendada 20-12-2018						
															El 19-7-2021 se realizó reunión con el Contratista donde se acuerda que con los nuevos criterios planteados enviará nueva solicitud de Adenda #3 de equilibrio contractual (monto) para análisis de Legal DIS. Tiene pendiente cobrar el retenido (10%) y elaborar AAF.		Acta de Aceptación Sustancial de 13 de octubre de 2018					
25	Pedido 16-4651. Suminsro de material, mano de obra y equipo para la pintura general exterior e interior de todos los edificios del Hospital Regional Nicolás A. Solano 2017-0-12-0-15-LV-022000	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	014 (2018)			438,259.42		438,259.42	100%	100%	5	25/06/2018	21/11/2018	150 días calendario		Acta de Aceptación Final de 21 de noviembre de 2018 Pendiente del pago del 10% retenido por asignación de partida presupuestaria.						
26	Pedido 16-5496. Mantenimiento y reparación de alumbrado exterior e interior del Hospital Nicolás Solano. 2017-0-12-0-15-LP-021629	Aplicaciones y Tecnologías, S. A.	018-2018			110,957.95		110,957.95	100%	100	2	01/10/2018	29/12/2018	90 días calendario		Acta de Aceptación Final de 28 de diciembre de 2018						
27	Sumistro e instalación de dos (2) unidades manejadoras y sus accesorios, y limpieza, higienización y esterilización de ductos y cuartos del sistema de aire acondicionado asociado al área de partos del Hospital Regional Nicolás A. Solano	SUPTEC, S. A.	024-2018			131,900.00		131,900.00	100%	100	1	03/10/2018	16/12/2018	75 días calendario		Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2018						
<b>AÑO 2019</b>																						
28	Pedido 17-3337. Mejoras al Centro de Salud de Sorá, Distrito de Chame, Provincia de Panamá. 2017-0-12-0-15-LP-023175	HJ Constructores	046-2018			188,000.00		188,000.00	100%	100	2	10/12/2018	07/02/2019	60 días calendario	08/02/2019	07/07/2019	150 días calendario =210 dc total refrendada 17-10-2019	Acta de Aceptación Final de 07 de julio de 2019. refrendada 10/02/2020				
<b>AÑO 2020</b>																						
29	Pedido 16-5969. Suministro e instalación de Unidad Autocontenida y sus accesorios, limpieza, higienización y esterilización de ductos del sistema de aire acondicionado asociado a la Consulta Externa del Hospital Regional Nicolás A. Solano. 2018-0-12-0-15-LP-023323	AIR CARE CORP.	114-2018			89,662.93		89,662.93	100.00%	100.00%	1	07/11/2019	06/03/2020	120 días calendario		Acta de Aceptación Final de 06 de enero de 2020						
<b>VERA GUAS</b>																						
<b>AÑO 2019</b>																						
30	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Atalaya, Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018774	Constructora YONIER S.A.	018 (2017)	30%	142,552.38	475,174.59		475,174.59	100.00%	93.56%	3	16/08/2017	12/01/2018	150 días calendario	Adenda #1	Adenda #2	Adenda #3					
															13/01/2018	09/10/2018	270 días calendario =420dc total refrendada 10-10-2018	09/10/2018	14/02/2019	128 días calendario =548 dc total refrendada 14-12-2018		
															15/02/2019	30/06/2019	136 días calendario =684 dc total refrendada 23-5-2019	Acta de Recibo Sustancial de 24 de junio de 2019. La empresa ha continuado la tramitación pero hasta que no conecten y prueben se hará acta final.				
31	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Las Palmas, Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LP-018776	Constructora S.P, S.A	034(2017)	30%	86,054.82	286,849.40		286,849.40	100.00%	100%	3	02/10/2017	28/02/2018	150 días calendario	01/03/2018	30/01/2019	336 días calendario =486 dc total refrendada 14-11-2018	Acta de Aceptación Final de 30 de enero de 2019				

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021 (1)**

ITEM	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto		Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final						
				Porcentaje	Monto		Inicia	Términa			Duración	Inicia				Términa	Duración					
32	Pedido 16-5394. Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Trinidad B. de Veraguas, ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1. MSP 2016-0-12-0-09-LV-020196	Constructora S.P, S.A	028 (2017)	20%	108,731.15	543,655.77			543,655.77	100.00%	100.00%	3	14/08/2017	11/12/2017	120 días calendario	12/12/2017	30/01/2019	415 días calendario =535 dc total refrendada 16-11-2018	Acta de Aceptación Final de 30 de enero de 2019			
<b>VARIAS REGIONES (CHIRIQUÍ, COCLÉ, COLÓN, PANAMÁ METRO, SAN MIGUELITO Y VERAGUAS)</b>																						
33	Suministro e instalación de dispositivos supresores de tensión y transitorios (TVSS o SP) 2016-0-12-0-99-LV-020295	Consorcio EFITECH & HALFESA	073-2018	10%	61,442.81	614,428.10			614,428.10	100.00%	0.00%	0	15/04/2019	12/09/2019	150 días calendario				Liquidación de Contrato de _____, Acta de Aceptación Final de 12 de septiembre de 2019. En espera de Presupuesto para cancelar monto del contrato 614,428.10.			
<b>PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (3)</b>																						
<b>HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - FONDOS COVID-19</b>																						
<b>PANAMÁ OESTE</b>																						
<b>AÑO 2014</b>																						
34	Construcción de la obra civil de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146			84,998.66			84,998.66	100%	100%	2	16/06/2014	14/08/2014	60 días calendario	15/08/2014	02/11/2014	80 días calendario =140 dc total	Acta de Inspección Final de 30 de octubre de 2014			
<b>SAN MIGUELITO</b>																						
<b>AÑO 2017</b>																						
35	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel (4)	Reparaciones HALFESA	001-2017			421,417.56			421,417.56	100%	100%	1	19/04/2017	18/07/2017	90 días calendario	19/07/2017	30/05/2018	315 días calendario =405 dc total	Acta de Aceptación Final de 28 de mayo de 2018			
<b>AÑO 2019</b>																						
36	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito. 2013-0-12-0-08-AV-009959	Consorcio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	30%	2,340,000.00	7,800,000.00	2,663,978.76		10,463,978.76	100%	100	2	15/09/2015	15/06/2016	9 meses =274 días calendario	Adenda #1		Adenda #2 de monto y tiempo				
																Cambio de Partida		15/06/2016	30/10/2018	867 días calendario =1,141 dc total refrendada 13-11-2018		
																Adenda #3		31/10/2018	31/10/2019	366 días calendario =1,507 dc total refrendada 4-7-2019	Acta de Aceptación de 23 de octubre de 2019 Pendiente la instalación y verificación de Compensador de Potencia para el sistema eléctrico.	
<b>COCLÉ</b>																						
<b>AÑO 2020 (FONDOS COVID-19)</b>																						
37	Adecuaciones para pacientes de COVID-19 en Salas de Pediatría, Fisioterapia, Triage y Seguridad de Central de Esterilización del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé	Personal de Mantenimiento-DIS	Ordenes de Compra			4,793.00			4,793.00	100.00%	100.00%	N/A	01/04/2020	05/05/2020	35 días calendario							
<b>VERAGUAS</b>																						
<b>AÑO 2020 (EMBAJADA DE JAPÓN)</b>																						
38	Diseño, ejecución y construcción del anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, de la Ampliación del Centro de Salud de Llano Catedral en Mariato, Provincia de Veraguas	Construcciones Autónomas, S. A./Bajo el liderazgo del Club de Leones de Santiago (Fondos de la Embajada de Japón)	Contrato Privado			89,820.00			89,820.00	100.00%	70.00%	3	02/01/2020	30/05/2020	5 meses	Adenda #1 en elaboración			Nota de Aceptación a satisfacción con fecha 13 de agosto de 2020 pendiente de ser entregada			
																30/05/2020	13/08/2020	2.5 mes =6.5 meses total				

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**  
**PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021 (1)**

ITEM	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final					
				Porcentaje	Monto					%	cta				Inicia	Términa	Duración	Inicia	Términa	Duración
<b>PANAMA METRO</b>																				
<b>AÑO 2020 (FONDOS COVID-19)</b>																				
39	PEDIDO 20-1407 Adecuación de 113 camas para pacientes de COVID-19 en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación de Panamá (INMFRE) 2020-0-12-0-08-EM-030087	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	054 (2020)			405,124.22		405,124.22	100%			27/03/2020	27/05/2020	62 días calendario				Acta de Aceptación Final de Obra Pública de 27 de mayo de 2020		
40	Habilitación provisional para la atención de pacientes moderados COVID-19 en el Centro de Convenciones Figali. Ubicado en el sector de Amador, Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de Panamá.	Doña Aida Martínez, S. A. (DAMSA)	059 (2020)	0%	0.00	1,492,889.58		1,492,889.58	100%	100%	1	14/07/2020	18/08/2020	35 días calendario				Acta de Aceptación Final de Obra Pública de 18 de agosto de 2020		
						<b>B/. 28,790,969.70</b>		<b>B/. 31,440,973.00</b>				Total ejecutados								

OBS.: (1) Ordenados por fecha de terminación de Acta de Aceptación Final en orden cronológico descendente (3) Bajo la supervisión técnica de la DIS.